

計画の名称	藤里町における長期的な改築事業計画によるライフサイクルコストの縮減（防災・安全）														
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	藤里町														
計画の目標	下水道施設の持続かつ維持管理を目標とした長期的な改築事業計画の策定とそれに基づく設備更新により下水道施設の長寿命化を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		251	A	251	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	長期的な改築事業計画に基づき、早急に改築更新の必要な下水道施設に対し、改築更新した施設割合を0%から100%にする。			
	下水道施設の長期的な改築事業計画に基づく改築・更新実施（藤里浄化センター）	0%	30%	100%
	長期的な改築事業計画に基づき、早急に長寿命化対策を実施する設備数（6設備）/長期的な改築事業計画に基づき、早急に改築更新を実施する設備数（19設備）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤里町	直接	藤里町	終末処 理場	改築	藤里浄化センター	設備更新詳細設計	藤里町		■				8		策定済	
		過疎																		
	A07-002	下水道	一般	藤里町	直接	藤里町	終末処 理場	改築	藤里浄化センター	電気設備・機械設備更新	藤里町			■	■	■	233		策定済	
		過疎																		
	A07-003	下水道	一般	藤里町	直接	藤里町	終末処 理場	改築	藤里浄化センター	長期的な改築事業計画策定	藤里町	■					10		策定済	
		過疎																		
												小計						251		
											合計						251			
	A07-003																			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
藤里町生活環境課において実施	令和4年3月
	公表の方法
	町ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 藤里浄化センターにおいて、対象となる設備の実施設計、長寿命化対策工事、工事監理を実施したことにより、事故の発生を未然に防止することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
本計画は終了したが、今後は新たな計画に基づき、既存の下水道施設の長寿命化・更新等を進め、汚水処理及び安全安心な住民生活の維持・確保を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築事業計画に基づいた長寿命化対策及び設備更新の実施率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	